

Inbetriebnahme Protokoll Ventilatoren

Installateur / Anlagenbauer

Firma: _____

Gerät: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

Gerätebezeichnung: _____

PLZ / Ort: _____

Tel. Nr.: _____

Typ: _____

E-Mail Adresse: _____

Serien-Nr.: _____

Betreiber / Anlagenstandort

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel. Nr.: _____

E-Mail Adresse: _____

Installationsdatum: _____

Inbetriebnahmedatum: _____

Dokumentation

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung übergeben | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> CE Erklärung übergeben | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Luftmengen-Messprotokoll vorhanden | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Sichtprüfung

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Warnhinweise / Typenschild aufgeklebt | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Beschädigungen am Gehäuse | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Aufstellungsort gemäß Gerätespezifikation | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Geeigneter Wetterschutz bei Außenaufstellung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Elektroinstallation abgeschlossen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Montage gemäß Montageanleitung durchgeführt | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Fördermedium Konditionen gemäß zulässiger Gerätespezifikation | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Filterzustand bei Inbetriebnahme | | |
| <input type="checkbox"/> neuwertig <input type="checkbox"/> leicht verschmutzt <input type="checkbox"/> Austausch erforderlich <input type="checkbox"/> nicht vorhanden | | |

Inbetriebnahme Protokoll Ventilatoren

Elektrischer Anschluss

Spannung:	V
Frequenz:	Hz
Anzahl Phasen:	Stück
Vorsicherung:	A

Anschlussart

<input type="checkbox"/> direkt am Netz	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> mit Schutzschaltung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Frequenzumformer	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> 0...10V Steuerspannung (EC-Motor)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Stufentrafo / Spannungssteuerung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Geräteschalter vorhanden / allpolige Trennvorrichtung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Einweisung

<input type="checkbox"/> Geräte- / Anlagenfunktion erklärt und eingewiesen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Bedienteil erklärt und eingewiesen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Filterwechsel erklärt und eingewiesen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Wartungstätigkeiten erklärt und eingewiesen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Funktionskontrolle

<input type="checkbox"/> Ventilatorlaufrad lässt sich leicht von Hand drehen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Ventilatorlaufrad / Motor hat die korrekte Drehrichtung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Vibration / Schleifgeräusche festgestellt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Gerät bei Nennvolumenstrom getestet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Bedienung über	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
kein Bedienteil vorhanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3-Stufen-Schalter MTS I	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Potentiometer MTP I	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Elektronischer Regler MTY I	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Elektronischer Regler ETY I	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
externes Bedienteil	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Inbetriebnahme Protokoll Ventilatoren

Mängel / Änderungen / Besonderheiten / Bemerkungen:

Inbetriebnahme des Gerätes erfolgreich durchgeführt

ja nein

Mängel am Gerät

- mängelfrei
 leichte Mängel, Nachbesserung ohne erneute Inbetriebnahme
 schwere Mängel, erneute Inbetriebnahme erforderlich

Datum, Unterschrift der Inbetriebnehmenden Firma

Datum, Unterschrift Anlagenbetreiber / Auftraggeber

ruck Ventilatoren behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen am Inhalt dieses Inbetriebnahme Protokolls ohne Vorankündigung vorzunehmen.

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg-Windischbuch

Tel. +49 (0)7930 9211-300
Fax. +49 (0)7930 9211-166

info@ruck.eu
www.ruck.eu